

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีพร้อมเทลาน คสล.บริเวณสุสานบ้านด้าย หมู่ที่ ๒๐	๒,๒๘๑,๘๕๐			✓				๐	๒,๒๘๑,๘๕๐	กองช่าง	
๒	โครงการเทลาน คสล.และก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ สุสานบ้านปาง หมู่ที่ ๖	๕๒๓,๑๔๐	✓				๕ เม.ย.๖๖	๓ ก.ค.๖๖	๔๒๙,๐๐๐	๙๔,๑๔๐	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประกอบพิธีและ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสุสานบ้านศรีเวียง หมู่ที่ ๓	๗๐๘,๒๒๐			✓				๐	๗๐๘,๒๒๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประกอบพิธีและ เทพื้น คสล.บริเวณสุสานบ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๒	๖๑๒,๗๒๐			✓				๐	๖๑๒,๗๒๐	กองช่าง	
๕	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๑๑	๑,๐๖๘,๐๐๐	✓				๓๐ มี.ค.๖๖	๒๗ มิ.ย.๖๖	๗๘๗,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	กองช่าง	

๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝापิด ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๘ บ้านด้ายท่าล้อ ตำบลเวียงชัย	๓๖๕,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู ช่วงที่ ๑ ยาว ๕๑ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๖๐ เมตร พร้อมฝापิด จำนวน ๒ ช่วง รวม ๑๑๑ เมตร		✓				๘ ก.พ.๖๗	๗ พ.ค.๖๗	๓๖๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เทศ บัญญัติ๖๗
---	--	---------	---	--	---	--	--	--	----------	----------	---------	-------	---------	------------------

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ ม. ระยะทางรวม ๑๓๗.๐๐ ม.		✓				๑๖ ก.พ.๖๗	๑๕ พ.ค.๖๗	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	เทศ บัญญัติ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝापิด ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๗ บ้านไชยเจริญเหนือ ตำบลเวียงชัย	๔๓๑,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝापิด ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๗ บ้านไชย เจริญเหนือ จำนวน ๑ แห่ง	✓					๒๔ ก.พ.๖๗	๒๓ พ.ค.๖๗	๔๒๖,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	เทศ บัญญัติ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝापิด พร้อมวางท่อระบาย น้ำและบ่อพัก คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหล่ม ตำบลเวียง ชัย	๒๐๐,๐๐๐	๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ ม. พร้อมฝापิด ๒.วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน ๑ แถว และบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ			✓			ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เทศ บัญญัติ๖๗

๙	โครงการปรับปรุงโดยการถมดินพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลเวียงชัย	๓๕๐,๐๐๐	๑. ถมดินขยายคันทาง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ๒.ถมดิน เสริมผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. หรือ มีปริมาตรดินถมพร้อมบดทับ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๒.๐๐ ลบม. ๓.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน (๒ จุด)			✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	-	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เทศ บัญญัติ ๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย - หมู่ที่ ๑๓ บ้านชัยนิเวศน์ ตำบลเวียงชัย	๖๓๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.			✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	-	๖๓๐,๐๐๐	กองช่าง	เทศ บัญญัติ๖๗

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๑	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย	๒๕๐,๐๐๐	๑.ติดตั้งผนังกันสาด ๒. ติดตั้งหลังคากันสาด ๓. ทาสีอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง			✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เทศบัญญัติ๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านด้ายพัฒนา ตำบลเวียงชัย	๘๐,๐๐๐	ติดตั้งผนังตาข่ายกรอบเหล็กแบบพับปิด-เปิดได้ สูง ๒.๐๐ ม. ความยาวรวม ๒๕.๕๐ ม.			✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	เทศบัญญัติ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย	๔๙๙,๘๐๐	๑.วางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ ม.ระยะทางรวม ๑๓๗.๐๐ ม.			✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๔๙๙,๘๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไชยเจริญ ตำบลเวียงชัย	๔๙๙,๘๐๐	๑.ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓.๕๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน ๑ หลัง ๒.วางท่อส่งน้ำ ท่อพีวีซี ขนาด ศก. ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๓๘๕ เมตร			✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๔๙๙,๘๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม

๑๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ วัตต์ หมู่ที่ ๖ บ้านปาง	๔๙๙,๘๐๐	ก่อสร้างอาคารควบคุมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. พร้อมถังพักน้ำ คสล.และ อุปกรณ์ฯ จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย		✓			๒๑ ก.พ.๖๗	๒๐ เม.ย.๖๗	๐	๔๙๙,๘๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย	๔๑๑,๕๐๐	๑.ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ ขนาด กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน ๑ หลัง ๒.วางท่อจ่ายน้ำ ท่อพีวีซี ขนาด ศก. ๒ นิ้ว ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร ๓.ปรับปรุงระบบกรองน้ำฝิวดิน จำนวน ๑ แห่ง		✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๔๑๑,๕๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	
๑๗	ก่อสร้างทางเดินริมน้ำหนองหลวง หมู่ ๖ จุดเริ่มต้น ศาลาชมวิว ถึง บริเวณสวนสาธารณะหนองหลวง	๔๙๙,๙๐๐	ก่อสร้างทางเดิน คสล. ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตรม.		✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๔๙๙,๙๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	
	รวม	๒,๗๔๐,๘๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านปาง ตำบลเวียงชัย	๑,๘๔๑,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตร.ม. ชนิดมีไหล่ทางถนน กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.			✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๑,๘๔๑,๕๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดทับ สายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านด้ายเจริญ - หมู่ที่ ๑๘ บ้านด้ายท่าล้อ ตำบลเวียงชัย	๔๙๙,๘๐๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดทับ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๑๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๐.๐๐ ลบม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.จำนวน ๒ จุด			✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๔๙๙,๘๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
	รวม	๒,๓๔๑,๓๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๓๐,๐๐๐	จัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงการเกษตรสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย			✓		ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ๗๕
	รวม	๓๐,๐๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	๑๕๐,๐๐๐	๑.ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.สูง ๑.๙๐ ม. ๒.ก่อสร้างซุ้มประตู ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. สูง ๒.๖๕ ม. ๓.ติดตั้งประตูล้อเลื่อนขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. สูง ๑.๗๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน ๑ ชุด			✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	จ่ายขาดเงินสะสม
	รวม	๑๕๐,๐๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการคัดแยกขยะ ลด มลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน	๑๐,๐๐๐				✓			๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน	๓๕,๐๐๐	✓				๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๔,๕๗๐	๔๓๐	สำนักปลัด	
		๔๕,๐๐๐										

ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มีปัญหา/อุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณะสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค ระบาดโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	✓					๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๔,๙๕๐	๕,๐๕๐	เงินรายได้
๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก	๑๐,๐๐๐	✓					๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๙,๙๙๔	๓๐,๐๐๖	เงินรายได้
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	๙๐,๐๐๐	✓					๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๙,๘๔๐	๑๖๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป
	รวม	๑๑๐,๐๐๐								๘๔,๗๘๔	๓๕,๒๑๖	

ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มีปัญหา/อุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	จัดเตรียมงบประมาณ สำหรับรองรับการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต			✓			ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๐	๑๐๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้พิการในเขตตำบลสิริ เวียงชัย				✓				๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลสิริเวียงชัย	✓					๘-มี.ค.-๖๗	๘-มี.ค.-๖๗	๒๓,๕๐๓	๖,๔๙๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมสนทนา การแก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	✓					๑๕-ก.พ.-๖๗	๑๖-ก.พ.-๖๗	๔๙,๖๗๒	๓๒๘	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐๕,๐๐๐												

ปัญหา/อุปสรรค กลุ่มเป้าหมายของโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการทางสมอง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายได้
ข้อเสนอแนะ ปรับเปลี่ยนโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการเป็นการส่งเสริมความรู้ในการดูแลผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	จัดทำประชาคมแผนระดับหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน และระดับตำบล			✓		ม.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก่กลุ่มพัฒนาสตรี ๑๔ หมู่บ้าน			✓		ม.ค.-๖๗	ก.ค.-๖๗	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๓๖๕,๐๐๐	จัดโครงการเพื่อส่งเสริมประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลสิริเวียงชัยในการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน				✓	ม.ค.-๖๗	ส.ค.-๖๗	๐	๓๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	๕,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาลฯ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในหน้าที่			✓		เม.ย.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๔๐๐,๐๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงฯ มีความกังวลเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายและกิจกรรมของโครงการฯ

ข้อเสนอแนะ สํารวจกลุ่มเป้าหมายและรายละเอียดการเบิกจ่ายให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการ อปพร.ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์	๑๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการกิจกรรม ของ อปพร.ในเขตสิริเวียงชัย ใน การช่วยเหลือประชาชนผู้ ได้รับความเดือดร้อนในเขต เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย			✓		ก.พ.-๖๗	มี.ค.-๖๗	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	จัดเตรียมงบประมาณ สำหรับช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย			✓		ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๐	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	จัดเตรียมงบประมาณ สำหรับช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย			✓		ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๔	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหวฯลฯ)	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหวฯลฯ) ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย						เม.ย.-๖๗	พ.ค.-๖๗	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรม อพปร.เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการช่วยเหลือภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย						เม.ย.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่	๒๕,๐๐๐	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	✓					๑๕-ก.พ.-๖๗	๑๕-ก.พ.-๖๗	๑๘,๓๐๐	๖,๗๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๒๑๕,๐๐๐												

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลงานประเพณีและวันสำคัญ	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ๗ วัน อัตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓				๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	๑๗ เมษายน ๒๕๖๗	๘,๔๖๐	๑๑,๕๔๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๔๐,๐๐๐	อุดหนุนช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จำนวน ๑ ครั้ง	✓				ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
	รวม	๔๙๐,๐๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	๑๔,๖๓๗,๖๐๐	สงเคราะห์ผู้สูงอายุ		✓			ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๘,๓๗๗,๗๐๐	๖,๖๔๒,๑๐๐	สำนักปลัด	
๒	งานสงเคราะห์คนพิการ	๒,๘๑๗,๖๐๐	สงเคราะห์คนพิการ		✓			ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๑,๕๘๖,๒๐๐	๑,๗๘๕,๘๐๐	สำนักปลัด	
๓	งานสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์	๓๐๐,๐๐๐	สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์		✓			ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๑๖๔,๕๐๐	๑๒๓,๕๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๑๘,๐๕๐,๒๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

แผนงาน แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๓๙๑,๙๑๕	✓					๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๖๗,๔๕๒	๒๔,๔๖๓	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน และ ศพด. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	๖๔๙,๕๙๒	✓					๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๖๔๗,๗๙๐	๑,๘๐๒	กองการศึกษา	
๓	โครงการอยู่สอนหลาน	๑๐,๐๐๐				✓				๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย	๙๘๗,๐๐๐	✓					๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๙๙๖,๙๖๒	-๙,๙๖๒	กองการศึกษา	
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีเวียง	๓๒๘,๖๘๘	✓					๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๑๗,๘๔๔	๑๐,๘๔๔	กองการศึกษา	
		๒,๓๖๗,๒๐๕								๒,๓๓๐,๐๔๘	๓๗,๑๕๗		

ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มีปัญหา/อุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

๔	โครงการสร้างแหล่งเรียนนอกระยะเรียน	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์นอก ห้องเรียนของ นักเรียน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย			✓			มิ.ย.-๖๗	ก.ย.-๖๗		๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๕	ค่าอาหารเสริม(นม)	๖๘๑,๔๖๐	จัดซื้ออาหารเสริมนม นักเรียนโรงเรียนบ้านศรี เวียง โรงเรียนอนุบาล เวียงชัย ศพด.ทต.สิริ เวียงชัย			✓			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	๓๘๘,๖๗๕.๐๔	๒๙๒,๗๘๔.๙๖	กอง การศึกษา	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านศรีเวียง	๓๗๒,๖๐๐	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านศรีเวียง			✓			ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๑๘๔,๙๕๐	๑๘๗,๖๕๐	กอง การศึกษา	
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย	๑,๐๕๖,๐๐๐	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาล เวียงชัย			✓			ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๕๑๐,๔๐๐	๕๔๕,๖๐๐	กอง การศึกษา	
	รวม	๑,๑๘๘,๙๐๐												

ปัญหา/อุปสรรค การเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้า และได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เต็มจำนวน

ข้อเสนอแนะ เห็นควรมีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาได้ก่อนการโอนเงินงบประมาณและสนับสนุนงบประมาณส่วนที่จัดสรรงบที่ไม่เต็มจำนวน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	จัดการแข่งขันกีฬาของ ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๑ ครั้ง	✓					๑๘-ก.พ.-๖๗	๑๙-ก.พ.-๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน ๑ ครั้ง				✓					๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	

๓	โครงการคนดีศรีศรีเวียงชัย	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติดี คนดีศรีเวียงชัย จำนวน ๑ ครั้ง	✓				๑๑-เม.ย.-๖๗	๑๑-เม.ย.-๖๗	๑๙,๙๗๐	๓๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดงาน ๕๐ ปี อำเภอเวียงชัยและงานพิธีสืบชะตาเมืองเวียงชัย	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมการจัดงาน ๕๐ ปี อำเภอเวียงชัยและงานพิธีสืบชะตาเมืองเวียงชัย จำนวน ๑ ครั้ง	✓				๑๕-ธ.ค.-๖๖	๑๕-ธ.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม
๕	โครงการถวายเทียนพรรษาและเข้าวัดฟังธรรม	๑๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๕ วัด			✓		ก.ค.-๖๗	ก.ค.-๖๗		๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๖	โครงการประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ ครั้ง	✓				๒๗-พ.ย.-๖๖	๒๗-พ.ย.-๖๖	๑๙,๘๔๐	๑๖๐	กองการศึกษา	
๗	โครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน แก่ชุมชน ๑๔ หมู่บ้าน			✓		มิ.ย.-๖๗	ก.ค.-๖๗		๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๘	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จำนวน ๒ วัด			✓		ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๗๓๐	๑๙,๒๗๐	กองการศึกษา	
๙	โครงการสืบชะตาหนองหลวงและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์	๒๐,๐๐๐	จัดพิธีสืบชะตาหนองหลวง บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑ ครั้ง	✓				๑๑-เม.ย.-๖๗	๑๑-เม.ย.-๖๗	๑๙,๘๖๐	๑๔๐	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการสืบสานเรียนรู้การประกอบศาสนพิธี	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมสืบสานการประกอบศาสนพิธีแก่ผู้นำและผู้ประกอบศาสนพิธี			✓		ก.ค.-๖๗	ส.ค.-๖๗	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

ปัญหา/อุปสรรค การเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้า และได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เต็มจำนวน

ข้อเสนอแนะ เห็นควรมีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาได้ก่อนการโอนเงินงบประมาณและสนับสนุนงบประมาณส่วนที่จัดสรรงบที่ไม่เต็มจำนวน

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย ตามโครงการจัดกิจกรรมในงานวันสำคัญของชาติและกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย กิจกรรมวันสำคัญของชาติฯ จำนวน ๑ ครั้ง	✓				ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	
๑๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย กิจกรรมสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง จำนวน ๑ ครั้ง	✓				มี.ค.-๖๗	มี.ค.-๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ จำนวน ๑ ครั้ง			✓		ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
	รวม	๓๓๐,๐๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

แผนงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
๑	โครงการกินปลาที่หนองหลวง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	๙๐,๐๐๐	✓					๒๕-พ.ย.-๖๕	๒๗-พ.ย.-๖๕	๘๖,๔๘๐	๓,๕๒๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	๕๐,๐๐๐				✓				๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๑๔๐,๐๐๐								๑๓๗,๒๐๐	๑๑๒,๘๐๐		

ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มีปัญหา/อุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๕,๐๐๐	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่สวนสาธารณะที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย รับผิดชอบ			✓		พ.ค.-๖๗	ส.ค.-๖๗	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ	๕,๐๐๐	จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำสวนสาธารณะหนองหลวง			✓		พ.ค.-๖๗	ส.ค.-๖๗	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรอบการทำงาน ๓ กรอบ การทำงานและ ๘ กิจกรรม			✓		ต.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๗	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๑๑๐,๐๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มีกรอบการทำงาน ๓ กรอบ และ ๘ กิจกรรมการทำงาน ซึ่งมีความต่อเนื่องของการทำกิจกรรมหลายด้านประกอบกัน

ข้อเสนอแนะ การจัดสรรงบประมาณที่มีความต่อเนื่องและการประสานงานความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
๑	โครงการเทศบาลสิริเวียงชัยสัญจรพบประชาชน	๕,๐๐๐	✓					๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๑,๐๘๙	๓,๙๑๑	สำนักปลัด	
๒	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	๑๒,๐๐๐	✓					๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๖๕,๐๐๐	✓					๑๑-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	๔๓,๖๑๐	๒๑,๓๙๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	๒๐๐,๐๐๐				✓				๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๔๐,๐๐๐				✓				๐	๔๐,๐๐๐	กองคลัง	
๖	โครงการวันเทศบาล	๕,๐๐๐	✓					๒๔-เม.ย.-๖๖	๒๔-เม.ย.-๖๖	๓๖๐	๔,๖๔๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๓๐,๐๐๐	✓					๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๖,๘๐๐	๓,๒๐๐	กองคลัง	
	รวม	๓๗๒,๐๐๐								๗๘,๘๘๙	๗๘,๘๘๙		

ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มีปัญหา/อุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ-

๕	โครงการวันเทศบาล	๕,๐๐๐	จัดกิจกรรมวันเทศบาล ตำบลสิริเวียงชัย			✓		เม.ย.-๖๗	เม.ย.-๖๗	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๓๗๒,๐๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค ยังไม่ได้ดำเนินงานโครงการฯ

ข้อเสนอแนะ.ยังไม่ได้ดำเนินงานโครงการ ฯ

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	๒,๕๖๓,๐๐๐	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน			✓		เม.ย.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๒๔,๑๐๐	จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ จอ	✓				ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๒๔,๑๐๐	๐	สำนักปลัด	
๓	เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์	๔๙,๙๐๐	จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	✓				ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๔๙,๘๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	
๔	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	๔๓๙,๙๐๐	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๐ จุด		✓			มี.ค.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๔๓๙,๙๐๐	สำนักปลัด	

๕	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสิริ เวียงชัย	๔๗,๐๐๐	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๑ งาน	✓					มี.ค.-๖๗	มี.ค.-๖๗	๔๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๖	เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส พร้อม อุปกรณ์ และติดตั้ง	๔๗,๐๐๐	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	✓					ก.พ.-๖๗	ก.พ.-๖๗	๔๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
	รวม	๓,๑๗๐,๙๐๐											

ปัญหา/อุปสรรค ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลผลิตของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านไชยปราการ	๑๕๐,๐๐๐	จัดซื้อเสียงตามสายพร้อม อุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านไชย ปราการ จำนวน ๑ งาน			✓			เม.ย.-๖๗	มิ.ย.-๖๗	๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ